Pipe-Rail Elevating Cart Inspection ਪਾਈਪਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਟ (ਪਿਕਿੰਗ ਕਾਰਟ) ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ

This booklet is to be used to record Pipe-Rail Elevating Cart inspections. By initialing the date on the calendar, the worker acknowledges that all components listed have been inspected as required.

SAMPLE - January 2016						
Sun	Mon	Tues	Wed	Thurs	Fri	Sat
					1	2
3	4	5	6 AB 1855	7 AB 1861	8 AB 1870	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

If you identify any items that are defective during your inspection, Do Not Use Cart, fill out the Pre-Shift Inspection Checklist Pipe-Rail Elevating Cart Form, and notify your supervisor.

ਇਹ ਕਿਤਾਬਚੀ ਪਾਈਪਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਉਂਚਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਟ (ਪਿਕਿੰਗ ਕਾਰਟ) ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ ਵਾਸਤੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ।ਕੈਲੰਡਰ ਵਿਚਲੀ ਤਾਰੀਖ ਉਤੇ ਦਸਖਤ ਕਰਕੇ ਕਾਮਾ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਪੁਰਜ਼ੇ ਉਸਨੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਖ ਲਏ ਹਨ।

ਨਮੂਨਾ – ਜਨਵਰੀ ੨੦੧੬						
ਐਤਵਾਰ	ਸੋਮਵਾਰ	ਮੰਗਲਵਾਰ	ਬੁੱਧਵਾਰ	ਵੀਰਵਾਰ	ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ	ਸ਼ਨੀਵਾਰ
					1	2
3	4	5	6 AB 1855	7 AB 1861	8 AB 1870	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31					5 0 00	

ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੀਖਣ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੁਕਸਦਾਰ ਲੱਭੇ ਤਾਂ ਕਾਰਟ ਨੂੰ ਨਾ ਵਰਤੋ। ਪਿਕਿੰਗ ਕਾਰਟ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਨਿਰੀਖਣ ਫਾਰਮ (ਚੈਕ ਲਿਸਟ) ਭਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੋ।



) IT	Pipe-Rail Elevating Cart Checklist ਪਾਈਪਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਟ (ਪਿਕਿੰਗ ਕਾਰਟ) ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਫਾਰਮ (ਚੈਕ ਲਿਸਟ)					
1	Platform is clean with no grease/oil or any debris or damage	ਪਲੇਟ ਫਾਰਮ ਸਾਫ ਹੋਵੇ, ਗਰੀਸ ਤੇਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਟੁੱਟ ਭੱਜ/ਖਰਾਬੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।				
2	Protective guards are in place. Guard Rails, swiveling door and its locking system, structural components and welds are free from obvious damage or broken parts (for carts elevated more than 4ft.)	ਬਚਾਓ ਵਾਲੇ ਸਾਧਨ ਲੱਗੇ ਹੋਣ। ਬਚਾਓ ਵਾਲੀਆਂ ਰੇਲਾਂ, ਘੁੰਮਣ ਵਾਲਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜਿੰਦਰਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਯੰਤਰ, ਬਣਤਰ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਵੈਲਡਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਜਾਂ ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਨਾ ਹੋਵੇ।(ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਟ ਚਾਰ ਫੁੱਟ ਨਾਲੋਂ ਉਚੇ ਹੋਣ)				
3	Controls are functioning properly including beacon and warning lights	ਕੰਟਰੋਲ ਠੀਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਆਦਿ ਠੀਕ ਹੋਣ।				
4	Visual quick check for the following items (if applicable) a) Wires and electrical connections are secure b) Cables and hydraulic hoses are free from damage or leaks c) Rollers and lifting wheels move freely, no cuts, obvious loose or missing lug nuts	ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਚੈਕ ਕਰੋ (ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ) ੳ) ਤਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਜੋੜ ਠੀਕ ਲੱਗੇ ਹੋਣ। ਅ) ਮੋਟੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹਾਈਡਰੌਲਿਕ ਪਾਈਪਾਂ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਜਾਂ ਲੀਕ ਨਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣ। ੲ) ਪਹੀਏ ਅਤੇ ਉਚਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਵੀਲ ਠੀਕ ਘੁੰਮਦੇ ਹੋਣ, ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਢਿੱਲੇ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ (ਲਗ) ਨਟ ਗਾਇਬ ਨਾ ਹੋਣ।				
5	Is the battery adequately charged as per company policy?	ਕੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ (ਨੀਤੀ) ਅਨੁਸਾਰ ਬੈਟਰੀ ਠੀਕ ਤਰਾਂ ਚਾਰਜ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ?				
6	Labels, placards and warning signs are clean/readable and operating manual is accessible within the company	ਲੇਬਲ ਤਖਤੀਆਂ ਅਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਫ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਯੋਗ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਸੰਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ।				
7	Protective caps and covers are firmly in place (if applicable)	ਸੁਰੱਖਿਆ ਟੋਪੀਆਂ ਅਤੇ ਢੱਕਣ ਠੀਕ ਥਾਂ ਸਿਰ ਲੱਗੇ ਹੋਣ (ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ)।				
8	Lifting mechanism is working properly	ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਠੀਕ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ।				
9	Are you trained and meet the company requirements to operate the elevating cart?	ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿਕਿੰਗ ਕਾਰਟ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਜਰੂਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਹੋ?				
Coi	mments (ਟਿੱਪਣੀਆਂ):					

If you identify any items that are defective during your inspection, Do Not Use Cart, fill out the **Pre-Shift Inspection Checklist Pipe-Rail Elevating Cart Form**, and notify your supervisor.

(ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੀਖਣ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੁਕਸਦਾਰ ਲੱਭੇ ਤਾਂ ਕਾਰਟ ਨੂੰ ਨਾ ਵਰਤੋ। ਪਿਕਿੰਗ ਕਾਰਟ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਨਿਰੀਖਣ ਫਾਰਮ (ਚੈਕ ਲਿਸਟ) ਭਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੋ।)

Sun/ ਐਤਵਾਰ	Mon/ ਸੋਮਵਾਰ	Tues/ ਮੰਗਲਵਾਰ	Wed/ ਬੁੱਧਵਾਰ	Thurs/ ਵੀਰਵਾਰ	Fri/ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ	Sat/ ਸ਼ਨੀਵਾਰ
D initialina						

By initialing on the corresponding day on the calendar, the operator acknowledges that all components listed have been inspected as required.

(ਕੈਲੰਡਰ ਵਿਚਲੀ ਤਾਰੀਖ ਉਤੇ ਦਸਖਤ ਕਰਕੇ ਕਾਮਾ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਪੁਰਜ਼ੇ ਉਸਨੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਖ ਲਏ ਹਨ।)

